



## **Ход на изпълнение на капиталовата програма на Община Троян**

Вторник, 31 Август 2021

През 2021 г. Община Троян планира необичайно висок ръст на капиталови разходи и на разходи за текущ ремонт. Това създава особено напрежение в работата на общинска администрация. Разчетените разходи за инвестиции от всички източници е 15 млн. 795 хил.лв. От тях 8 мил. 225 хил.лв. са средствата за капиталови разходи и текущи ремонти, финансирани с целеви и бюджетни средства, като от тях близо 4 млн. за преходни обекти.

Планираните средства за текущи ремонти са 1 млн. 902 хил.лв., от които основната част са за селата.

Ключови обекти за годината са изграждане на 3-та клетка на ДТБО, приключилото проектиране на новата спортна зала, предстоящото изграждане на паркинг в кв.303 /зад АИР/ , реконструкцията Център за временно настаняване в с.Дълбок дол, реконструкцията на недостроената поликлиника, в която ще бъдат настанени две нови социални услуги, съпътстваща инфраструктура по изграждане на мост при „Лукойл“ – 81 хил.лв., осветление по ул.“Долно Ливаде“ и др.

Към края на месец август изпълнението на основните строителни обекти е следното:

72% е изпълнението на ремонтите на тротоарната настилки. До момента е положена настилка от тротоарни плочи 1241 м<sup>2</sup>, настилка от бетонови павета 32 м<sup>2</sup> и асфалтова настилка по тротоари 834 м<sup>2</sup>. Изградена е нова тротоарна настилка по ул. „Ген. Карцов“, ул. „Васил Левски“, ул. „Минко Радковски“, ул. „Васил Спасов“ и в района на Малкия пазар. В ход е нова обществена поръчка за изпълнение на тротоарни настилки в участъка на новоремонтирания северен вход на стойност 180 000 лв.



Текущият ремонт на уличната мрежа в града се изпълнява от фирма „Пътприбор“ ООД гр. София. Към настоящия момент преасфалтираните участъци са 4 573 м<sup>2</sup>, изкърпени са 2 238 м<sup>2</sup> улична настилка. Ремонтни дейности са изпълнени по ул. „Борова“, ул. „Неофит Бозвели“, ул. „34-ти троянски полк“, ул. „Г. С. Раковски“, ул. „Васил Левски“, участъци в ЖК „Лъгът“ и локални ремонти на територията на града. Изпълнението на предвидените дейности е около 65 %.

Ремонтът на улици в населените места на територията на община Троян през 2021 г. се изпълнява по 2 обособени позиции от фирми „Пътприбор“ ООД гр. София и „Пътища“ ООД гр. Велико Търново. До момента са изпълнени дейностите по улиците в населените места, както следва:

1. От фирма „Пътприбор“ ООД гр. София:

- с. Горно Трапе - асфалтирана е ул. „Дочо Гадев“ и част от ул. „Мичо Димитров-Ганди“ на обща стойност - 21 998.57 лв.
- с. Терзийско - асфалтирана е част от ул. „Св.Св. Кирил и Методий“ и част от ул. „Христо Ботев“ на обща стойност от 55 000 лв.
- с. Балабанско - асфалтирана е част от улица в мах. Габърска и част от улица в мах. Мутевско на обща стойност от 28 000 лв.
- с. Шипково - асфалтирана е ул. „Васильов“, ул. „Никола Войновски“ и входа на курортния комплекс на обща стойност 60 000 лв.
- Започната е подготовка за асфалтиране на улиците в ТК „Беклемето“.

2. От фирма „Пътища“ ООД гр. Велико Търново:

- с. Дебнево - асфалтирана е ул. „Оборище“ и част от ул. „Кънчо Консулов“ на обща стойност 40 000 лв.; асфалтирана е спортната площадка на ОУ „Иван Вазов“ на стойност 19 000 лв.
- с. Белиш - асфалтирана е част от ул. „Нено Даракчиев“ и още две улици без имена на обща стойност 34 000 лв.
- с. Врабево - асфалтирана е ул. „Девети септември“ на стойност 40 000 лв.
- Започната е подготовка за асфалтиране на улицата в с. Ломец

Изпълнението на дейностите свързани с ремонт и подготовка за експлоатация при зимни условия на общински и местни пътища на територията на община Троян през 2021 г. също се изпълнява по две обособени позиции от фирми „Пътприбор“ ООД гр. София и „Пътища“ ООД гр. Велико Търново. До момента са изпълнени дейностите по пътищата в населените места, както следва:

1. От фирма „Пътприбор“ ООД гр. София:

- Ремонт на участък от общински път мах. Длъжковска с. Горно Трапе на стойност 24 998.60 лв.
- Ремонт на участък от общински път с. Горно Трапе на стойност 11 999.56 лв.
- Ремонт на участък от общински път с. Терзийско на стойност 30 000 лв.
- Ремонт на участък от общински път с. Балабанско и ремонт на водосток на стойност 15 000 лв.

2. От фирма „Пътища“ ООД гр. Велико Търново:

- Неотложен ремонт на общински път с. Орешак - Троянски манастир - с. Черни Осъм

Един от големите обекти, които Община Троян изпълнява през настоящата година, е Изграждане на трета клетка на Регионално депо за неопасни отпадъци Троян - Априлци - етапно строителство в имот с идентификатор 73198.5.25 по КККР на гр. Троян: Етап 2 - Изграждане на трета клетка, на стойност 2 281 131 лв. Изпълнител на обекта е СТРОЙМОНТАЖИ ООД гр. Пазарджик. Строителството на обекта е изпълнено на 60%. Очаква се обекта да бъде завършен предсрочно до края на годината.

В сектор В и К, изпълнението на дейностите е както следва:

- Реконструкция канализация по улица „Асен и Петър“

Има проведена обществена поръчка за инженеринг и сключен договор с фирма „СТАРС“ ЕООД на стойност 23 976 лева и изготвен работен проект. В момента се отстраняват забележките по проекта.



Предстои съгласуването му и започване на СМР. Сключен е договор за упражняване на строителен надзор.

- Водоснабдяване на част от улица „Стою Комитата“

Проведена е обществена поръчка за избор на изпълнител, има избран такъв и се изчаква решението да влезе в сила. Стойността за обекта е 33 000 лева. Предстои сключване на договор след 1-ви септември. Сключен е договор за упражняване на строителен надзор.

- Почистване на речните корита

Проведена е обществена поръчка, има избран изпълнител. Заложените средства са в размер на 80 000 лева. Предстои сключване на договор.

